

# INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL



## GERÄTEINFORMATIONEN

**Model**  
**Seriennummer:**  
**Aufstellart/Anwendung:**

## ZELLENGRÖSSE

<b>ANSCHRIFT</b>	A [m]	B [m]	C [m]	D [m]
	<b>NOTIZEN</b>			

<b>CHECK-LISTE Komponenten &amp; Zubehör vor/bei der Montage</b> <b>JA</b> <b>NEIN</b>	Abflussbohrung vorhanden?		
	Trockner / Schauglas vorhanden?		
	Schwingungsdämpfer?		
	Stickstofffüllung vorhanden?		
	Ölsumpfheizung funktionstüchtig?		
	Türkontaktschalter vorhanden und montiert?		
	Abflussheizung vorhanden und geprüft?		

<b>SOLLWERTE</b>	
Sollwert [°C]	
T	
<b>ANSCHLUßSPANNUNG [V]</b>	
<b>NOTIZEN</b>	

<b>GEMESSENE DATEN</b>	1	2	3	4				
<b>KOMPRESSOR</b>								
Betriebsstrom								
Heißgastemperatur								
Heißgas [Bar]								
Flüssigkeitstemperatur [°C]								
Sauggasdruck [Bar]								
Sauggastemperatur [°C]								
Überhitzung [K]								
<b>VERFLÜSSIGER</b>								
T. Ein / T. Aus [°C]								
Verflüssigungstemperatur [°C]								
Unterkühlung [K]								
Verflüssigungsdruck [Bar]								
<b>VERDAMPFER</b>								
T. Ein / T. Aus [°C]								
Verdampfungsdruck [Bar]								
<b>SONSTIGE DATEN</b>	Außentemperatur R (Ansaugtemperatur) [°C]		Relative Feuchte [%]					
<b>LÜFTERDATEN (STROMAUFNAHMEN)</b>	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
<b>NOTIZEN/BEMERKUNGEN</b>								

<b>DATUM</b>	<b>MONTAGEBETRIEB</b> <small>(NAME UND UNTERSCHRIFT)</small>	<b>VERANTWORTLICHER BETREIBER</b> <small>(NAME UND UNTERSCHRIFT)</small>
--------------	---	---

\* Bitte reichen Sie das ausgefüllte Inbetriebnahmeformular innerhalb von 2 Wochen nach erfolgreicher Inbetriebnahme ein, damit wir die Gewährleistungszeit aufnehmen können.

Es gelten unsere aktuellsten AGB. Sie erhalten sie unter [www.coolandcall.de](http://www.coolandcall.de) oder auf Anfrage per Fax oder Post.